TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Preparazione delle aree						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	E	20	26	03/09/2018	28/09/2018
Apprestamenti del cantiere						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	E	3	3	03/09/2018	05/09/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2	E	3	3	05/09/2018	07/09/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2	E	2	4	07/09/2018	10/09/2018
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	2	E	7	9	12/09/2018	20/09/2018
Montaggio e smontaggio della gru a torre	2	E	7	9	20/09/2018	28/09/2018
Scavi di sbancamento						
Scavo di sbancamento	3	E	5	5	10/09/2018	14/09/2018
	4	E	3	3	19/11/2018	21/11/2018
Rinterro di scavo eseguito a macchina	3	E	3	3	14/11/2018	16/11/2018
	4	E	2	2	27/12/2018	28/12/2018
Strutture in fondazione in c.a.						
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	3	E	8	10	17/09/2018	26/09/2018
	4	E	4	6	22/11/2018	27/11/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	3	E	7	9	27/09/2018	05/10/2018
	4	E	4	6	28/11/2018	03/12/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	3	E	5	5	08/10/2018	12/10/2018
	4	E	4	4	04/12/2018	07/12/2018
Strutture principali in acciaio						
Montaggio di strutture verticali in acciaio	3	E	18	25	15/10/2018	08/11/2018
	4	E	6	8	10/12/2018	17/12/2018
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	3	E	18	27	17/10/2018	12/11/2018
	4	E	7	9	13/12/2018	21/12/2018
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	3	E	18	25	22/10/2018	15/11/2018
	4	E	6	8	17/12/2018	24/12/2018
Opere Edili interne						
Allestimento cantiere interno	5	E	10	12	03/12/2018	14/12/2018
	6	E	7	9	01/04/2019	09/04/2019
	7	E	7	9	29/07/2019	06/08/2019
	8	E	5	5	11/11/2019	15/11/2019
	9	E	5	5	10/02/2020	14/02/2020
	10	E	3	3	11/05/2020	13/05/2020
	11	E	5	5	27/07/2020	31/07/2020
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	5	E	10	12	10/12/2018	21/12/2018
	6	E	10	12	08/04/2019	19/04/2019
	7	E	9	12	05/08/2019	16/08/2019
	8	E	10	12	18/11/2019	29/11/2019
	9	E	8	10	17/02/2020	26/02/2020

	10	E	5	5	18/05/2020	22/05/2020
	11	E	4	6	30/07/2020	04/08/2020
Rimozione di pavimento in materie plastiche	5	E	8	14	18/12/2018	31/12/2018
	6	E	7	11	23/04/2019	03/05/2019
	7	E	8	11	12/08/2019	22/08/2019
	8	E	8	10	27/11/2019	06/12/2019
	9	E	10	12	24/02/2020	06/03/2020
	10	E	5	5	25/05/2020	29/05/2020
	11	E	5	5	03/08/2020	07/08/2020
Rimozione di massetto	5	E	7	10	31/12/2018	09/01/2019
	6	E	7	11	03/05/2019	13/05/2019
	7	E	6	8	19/08/2019	26/08/2019
	8	E	5	5	09/12/2019	13/12/2019
	9	E	7	9	02/03/2020	10/03/2020
	10	E	4	5	01/06/2020	05/06/2020
	11	E	2	2	06/08/2020	07/08/2020
Rimozionee posa in opera di nuovi serramenti esterni	5	E	6	8	10/01/2019	17/01/2019
	6	E	8	10	14/05/2019	23/05/2019
	7	E	4	6	28/08/2019	02/09/2019
	8	E	5	5	16/12/2019	20/12/2019
	9	E	3	3	11/03/2020	13/03/2020
	10	E	5	5	08/06/2020	12/06/2020
	11	E	4	6	07/08/2020	12/08/2020
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti	5	E	20	28	22/01/2019	18/02/2019
	6	E	11	15	03/06/2019	17/06/2019
	7	E	10	14	04/09/2019	17/09/2019
	8	E	6	9	02/01/2020	10/01/2020
	9	E	10	12	23/03/2020	03/04/2020
	10	E	9	13	18/06/2020	30/06/2020
	11	E	4	6	12/08/2020	17/08/2020
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio	5	E	21	29	18/01/2019	15/02/2019
	6	E	13	19	24/05/2019	11/06/2019
	7	E	14	18	17/09/2019	04/10/2019
	8	E	8	16	23/12/2019	07/01/2020
	9	E	12	16	16/03/2020	31/03/2020
	10	E	10	12	15/06/2020	26/06/2020
	11	E	4	4	17/08/2020	20/08/2020
Controsoffitto per compartimentazione antincendio	5	E	10	12	18/03/2019	29/03/2019
	6	E	9	11	15/07/2019	25/07/2019
	7	E	6	9	28/10/2019	05/11/2019
	8	E	7	9	27/01/2020	04/02/2020
	9	E	7	10	27/04/2020	06/05/2020
	10	E	5	7	14/07/2020	20/07/2020
	11	E	4	6	26/08/2020	31/08/2020
Formazione di massetto per pavimenti interni	5	E	10	12	18/02/2019	01/03/2019

	6	E	10	12	17/06/2019	28/06/2019
	7	E	7	9	07/10/2019	15/10/2019
	8	E	5	5	13/01/2020	17/01/2020
	9	E	9	12	06/04/2020	17/04/2020
	10	E	5	7	01/07/2020	07/07/2020
	11	E	3	5	20/08/2020	24/08/2020
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	5	E	10	12	04/03/2019	15/03/2019
	6	E	11	15	01/07/2019	15/07/2019
	7	E	10	12	14/10/2019	25/10/2019
	8	E	8	10	15/01/2020	24/01/2020
	9	E	9	11	14/04/2020	24/04/2020
	10	E	6	8	06/07/2020	13/07/2020
	11	E	5	5	24/08/2020	28/08/2020
Montaggio di porte tagliafuoco	5	E	5	5	25/03/2019	29/03/2019
	6	E	5	5	22/07/2019	26/07/2019
	7	E	5	5	04/11/2019	08/11/2019
	8	E	5	5	03/02/2020	07/02/2020
	9	E	5	5	04/05/2020	08/05/2020
	10	E	5	5	20/07/2020	24/07/2020
	11	E	3	3	31/08/2020	02/09/2020
Impianti elettrico e di illuminazione, anticendio, evacuazione vocale						
Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione	5	E	20	26	07/01/2019	01/02/2019
	6	E	20	26	04/03/2019	29/03/2019
	4	E	20	30	01/04/2019	30/04/2019
	3	E	20	26	03/06/2019	28/06/2019
	7	E	20	26	23/09/2019	18/10/2019
	8	E	19	25	07/01/2020	31/01/2020
	9	E	26	37	04/05/2020	09/06/2020
Realizzazione di impianto anticendio	5	E	20	26	07/01/2019	01/02/2019
	6	E	18	24	04/03/2019	27/03/2019
	7	E	20	26	23/09/2019	18/10/2019
	8	E	19	25	07/01/2020	31/01/2020
	9	E	20	26	04/05/2020	29/05/2020
	10	E	10	12	03/08/2020	14/08/2020
Realizzazione di impianto evacuazione vocale	5	E	20	26	07/01/2019	01/02/2019
	6	E	18	24	04/03/2019	27/03/2019
	7	E	20	26	23/09/2019	18/10/2019
	8	E	19	25	07/01/2020	31/01/2020
	9	E	20	26	04/05/2020	29/05/2020
	10	E	10	12	03/08/2020	14/08/2020
Impianti vari						
Realizzazione di impianto ascensore	12	E	213	306	01/10/2018	02/08/2019
Smobilizzo del cantiere						
Smobilizzo del cantiere	2	E	13	17	17/08/2020	02/09/2020

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

2) = Fase 0 - Apprestamento generale del cantiere (area esterna)

3) = Fase 1 - Scala B e Linea Vita Scala B

4) = Fase 2 - Scala D

5) = Fase 3 - Corpo CC piani 9-8

6) = Fase 4 - Corpo CC piani 7-6

7) = Fase 5 - Corpo CC piani 5-4

8) = Fase 6 - Corpo CC piani 3-2

9) = Fase 7 - Corpo CC piani 1-0

10) = Fase 8 - Corpo CC piani S1 e S2

11) = Fase 9 - Control room

12) = Fase 10 - Sostituzione porte e impianti elevatori

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Appaltatore

2) = Subappaltatore 1

3) = Subappaltatore 2

4) = Subappaltatore 3

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Lug 2018 - Set 2018			Ott 2018 - Dic 2018				Gen 2019 - Mar 2019			Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020		
		Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Preparazione delle aree	20 g																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	20 g	Z2																											
Apprestamenti del cantiere	20 g																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	3 g	Z2																											
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	3 g	Z2																											
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g	Z2																											
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	7 g	Z2																											
Montaggio e smontaggio della gru a torre	7 g	Z2																											
Scavi di sbancamento	77 g																												
Scavo di sbancamento	8 g	Z3		Z4																									
Rinterro di scavo eseguito a macchina	5 g			Z3	Z4																								
Strutture in fondazione in c.a.	59 g																												
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	12 g	Z3		Z4																									
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz	11 g	Z3		Z4																									
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	9 g	Z3		Z4																									
Strutture principali in acciaio	50 g																												
Montaggio di strutture verticali in acciaio	24 g	Z3		Z4																									
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	25 g	Z3		Z4																									
Montaggio di strutture reticolari in acciaio	24 g	Z3		Z4																									
Opere Edili interne	443 g																												
Allestimento cantiere interno	42 g	Z5				Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	56 g	Z5				Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Rimozione di pavimento in materie plastiche	51 g	Z5				Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Rimozione di massetto	38 g	Z5				Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Rimozionee posa in opera di nuovi serramenti esterni	35 g	Z5				Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Protezione antincendio di pareti divisorie esistenti	70 g	Z5				Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Pareti divisorie per compartimentazione antincendio	82 g	Z5				Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Controsoffitto per compartimentazione antincendio	48 g		Z5			Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Formazione di massetto per pavimenti interni	49 g		Z5			Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	59 g		Z5			Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Montaggio di porte tagliafuoco	33 g		Z5			Z6						Z7			Z8			Z9			Z10			Z11					
Impianti elettrico e di illuminazione, anticendio, evacuazione vo	408 g																												
Realizzazione di impianto elettrico e di illuminazione	145 g		Z5			Z6	Z4		Z3			Z7			Z8			Z9											
Realizzazione di impianto anticendio	107 g		Z5			Z6						Z7			Z8			Z9						Z10					
Realizzazione di impianto evacuazione vocale	107 g		Z5			Z6						Z7			Z8			Z9						Z10					

Nome attività	Durata	Lug 2018 - Set 2018			Ott 2018 - Dic 2018			Gen 2019 - Mar 2019			Apr 2019 - Giu 2019			Lug 2019 - Set 2019			Ott 2019 - Dic 2019			Gen 2020 - Mar 2020			Apr 2020 - Giu 2020			Lug 2020 - Set 2020			Ott 2020 - Dic 2020		
		Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Impianti vari	213 g																												
Realizzazione di impianto ascensore	213 g	Z12																											
Smobilizzo del cantiere	13 g																												
Smobilizzo del cantiere	13 g																								Z2				
LEGENDA Zona:																													
Z1 = ZONA UNICA																													
Z2 = Fase 0 - Apprestamento generale del cantiere (area este																													
Z3 = Fase 1 - Scala B e Linea Vita Scala B																													
Z4 = Fase 2 - Scala D																													
Z5 = Fase 3 - Corpo CC piani 9-8																													
Z6 = Fase 4 - Corpo CC piani 7-6																													
Z7 = Fase 5 - Corpo CC piani 5-4																													
Z8 = Fase 6 - Corpo CC piani 3-2																													
Z9 = Fase 7 - Corpo CC piani 1-0																													
Z10 = Fase 8 - Corpo CC piani S1 e S2																													
Z11 = Fase 9 - Control room																													
Z12 = Fase 10 - Sostituzione porte e impianti elevatori																													