Ospedale di Desio

ASST MONZA

Via Mazzini, 1, 20832 Desio MB

Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Monza

OPERE DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO – LOTTO 2

COMMITTENTE

direttore generale:
Dott. Matteo Stocco

direttore sanitario:
Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

responsabile S.C. Gestione tecnico patrimoniale:
Arch. Luigi G. Rossi

responsabile unico del procedimento:
Ing. Sabrina Piatti



N

PROGETTISTI:

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

progetto strutturale:
ing. Matteo Spairani

progetto impianti meccanici ed elettrici:
ing. Roberto Taddia

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI MILANO – TADDIA ANDREA GIUSEPPE – ARCHITETTO – 10018

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PAVIA – DOTTORE INGEGNERE – MATTEO SPAIRANI – LAUREA SPECIALISTICA - SEZIONE A – ANNO DI ISCRIZIONE 2007 – n° 2249

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO – DOTT. ING. TADDIA ROBERTO – Sez. A – Settori: a) civile e ambientale b) industriale c) dell'informazione – n° A 17832

Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Controllato
3				
2				
1	04/05/18	AGGIORNAMENTO VALIDAZIONE	AA	AT
0	10/04/18	EMISSIONE	AA	AT

capogruppo mandataria:
Progettisti Associati Tecnarc s.r.l.
Milano - Via Lampedusa, 13 - Tel. 02/45490600 Fax 02/45490601

mandanti:
Ing. Matteo Spairani

Ecogis Studio Associato di Geologia

Disegno N.

G-012

Oggetto

PROGETTO ESECUTIVO

Scala: A4

Data: 10/04/18

Descrizione

Cronoprogramma

Commessa: 2018602

Nome file: E8602-G-012

A termini di legge il progettista si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferilo a terzi senza autorizzazione.

	DESCRIZIONE	mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12	mese 13	mese 14	mese 15	mese 16	mese 17	mese 18	mese 19	mese 20	mese 21	mese 22	mese 23	mese 24
	GG. PROGRESSIVI	8																							
0	**FASE 0 apprestamento generale del cantiere (area esterna)**																								
1	**FASE 1 scala B e linea vita corpo8**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	SCAVI REINTERRI E FONDAZIONI																								
	STRUTTURE/OPERE EDILI E AFFINI																								
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (RIPRESE)																								
	PROTEZIONI ANTINCENDIO STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI																								
	SERRAMENTI																								
	TINTEGGIATURE																								
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e APPARECCHI ILLUMINANTI																								
	SPOSTAMENTO INTERFERENZE																								
	REALIZZAZIONE LINEA VITA																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								
2	**FASE 2 scala D**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	SCAVI REINTERRI E FONDAZIONI																								
	STRUTTURE/OPERE EDILI E AFFINI																								
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (RIPRESE)																								
	PROTEZIONI ANTINCENDIO STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI																								
	SERRAMENTI																								
	TINTEGGIATURE																								
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e APPARECCHI ILLUMINANTI																								
	SPOSTAMENTO INTERFERENZE																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								
3	**FASE 3 corpo CC piani 8-8**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
	PARETI DIVISORIE																								
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																								
	PROTEZIONI ANTINCENDIO STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI																								
	SERRAMENTI																								
	CONTROSOFFITTI																								
	TINTEGGIATURE																								
	MODIFICA QUADRI ELETTRICI ESISTENTI																								
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA																								
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e APPARECCHI ILLUMINANTI																								
	IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO																								
	SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE																								
	IMPIANTI ANTINCENDIO																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								
4	**FASE 4 corpo CC piani 7-5**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
	PARETI DIVISORIE																								
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																								
	PROTEZIONI ANTINCENDIO STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI																								
	SERRAMENTI																								
	CONTROSOFFITTI																								
	TINTEGGIATURE																								
	MODIFICA QUADRI ELETTRICI ESISTENTI																								
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA																								
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e APPARECCHI ILLUMINANTI																								
	IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO																								
	SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE																								
	IMPIANTI ANTINCENDIO																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								
5	**FASE 5 corpo CC piani 5-4**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
	PARETI DIVISORIE																								
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																								
	PROTEZIONI ANTINCENDIO STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI																								
	SERRAMENTI																								
	CONTROSOFFITTI																								
	TINTEGGIATURE																								
	MODIFICA QUADRI ELETTRICI ESISTENTI																								
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA																								
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e APPARECCHI ILLUMINANTI																								
	IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO																								
	SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE																								
	IMPIANTI ANTINCENDIO																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								
6	**FASE 5 corpo CC piani 3-2**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
	PARETI DIVISORIE																								
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																								
	PROTEZIONI ANTINCENDIO STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI																								
	SERRAMENTI																								
	CONTROSOFFITTI																								
	TINTEGGIATURE																								
	MODIFICA QUADRI ELETTRICI ESISTENTI																								
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA																								
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e APPARECCHI ILLUMINANTI																								
	IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO																								
	SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE																								
	IMPIANTI ANTINCENDIO																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								
7	**FASE 7 corpo CC piani 1-0**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
	PARETI DIVISORIE																								
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																								
	PROTEZIONI ANTINCENDIO STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI																								
	SERRAMENTI																								
	CONTROSOFFITTI																								
	TINTEGGIATURE																								
	MODIFICA QUADRI ELETTRICI ESISTENTI																								
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA																								
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e APPARECCHI ILLUMINANTI																								
	IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO																								
	SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE																								
	IMPIANTI ANTINCENDIO																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								
8	**FASE 8 corpo CC piani s1-s2**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
	PARETI DIVISORIE																								
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																								
	PROTEZIONI ANTINCENDIO STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI																								
	SERRAMENTI																								
	CONTROSOFFITTI																								
	TINTEGGIATURE																								
	MODIFICA QUADRI ELETTRICI ESISTENTI																								
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA																								
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e APPARECCHI ILLUMINANTI																								
	IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO																								
	SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE																								
	IMPIANTI ANTINCENDIO																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								
9	**FASE 9 control room**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI																								
	PARETI DIVISORIE																								
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																								
	PROTEZIONI ANTINCENDIO STRUTTURE E COMPARTIMENTAZIONI																								
	SERRAMENTI																								
	CONTROSOFFITTI																								
	TINTEGGIATURE																								
	MODIFICA QUADRI ELETTRICI ESISTENTI																								
	DISTRIBUZIONE SECONDARIA																								
	IMPIANTO PRESE E FORZA MOTRICE																								
	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE e APPARECCHI ILLUMINANTI																								
	IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDIO																								
	SISTEMA DI EVACUAZIONE VOCALE																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								
10	**FASE 10 sostituzione porte e impianti elevatori**																								
	APPRONTAMENTO CANTIERE PER SUDDIVISIONE FASE																								
	IMPIANTO 4																								
	IMPIANTO 5																								
	IMPIANTO 7																								
	SOSTITUZIONE PORTE IMPIANTO 10																								
	SOSTITUZIONE PORTE IMPIANTO 11																								
	SOSTITUZIONE PORTE IMPIANTO 12																								
	SOSTITUZIONE PORTE IMPIANTO 13																								
	MODIFICA QUADRI ELETTRICI ESISTENTI																								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.																								