Commitente:

Sistema Socio Sanitario
Ospedale di Desio
Regione Lombardia
ASST Monza

via Pergolesi ,33
20900 Monza (MB)

Oggetto:

AMPLIAMENTO DEL PRONTO SOCCORSO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO
Via Mazzini, 20832 Desio (MB)



Direttore generale	Direttore sanitario	RUP- S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Direttore generale dei lavori	Imprese aggiudicatarie
Dr. Mario Nicola Francesco Alparone	Dott.ssa Laura Radice	Dott. Ing. Sabrina Piatti		

Progetto Architettonico	Progetto Strutturale	Progetto Impiantistico	Coor. Sic. in fase di Progettazione
Keller Associati S.r.l. Arch. Sergio Carangelo	Keller Associati S.r.l. Ing. Alberto Farioli	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini	Corbellini S.r.l. Ing. Umberto Corbellini

R.T.P.

KELLER ASSOCIATI s.r.l.
Via Inganni, n°84 - 20147 - Milano - Tel./fax 024151049
e_mail: milano@kellerassociati.it

Strada 8 n. 6 - Milano, San Felice Tel. 027533344 - fax 027532008
e_mail: info@corbellini.com

Rev	Data	Emesso	Redatto	Controllato	Approvato
0	25.11.19	Emesso per consegna progetto esecutivo	Corbellini	Corbellini	Corbellini
1	27.11.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 26.11.19	Corbellini	Corbellini	Corbellini
2	23.12.19	Emesso a seguito di verbale di validazione del 10.12.19	Corbellini	Corbellini	Corbellini

Progetto esecutivo | **Sicurezza**

Commessa	Fase / Serie / n° elaborato	Revisione
281	4.11.03	2

Cronoprogramma

Scala	Data
-	23.12.19

File: 281_4.11.03 rev 2 _23.12.19 - Cronoprogramma

A NORMA DI LEGGE IL PRESENTE ELABORATO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA ESPRESSA E PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE DEL TITOLARE

ID	Nome attività	Durata
1	**Lavori di ampliamento del Pronto soccorso del Presidio ospedaliero di Desio**	**528 g**
2	Attività propedeutiche (approvazione materiali ecc). Allestimento cantiere	15 g
3	**Fase 1**	**200 g**
4	Trasloco corpo B	10 g
5	Rimozioni e demolizioni	17 g
6	Pareti	15 g
7	Pavimenti	20 g
8	Aeraulico e idronico	30 g
9	Idrico sanitario	12 g
10	Rivelazione incendio	12 g
11	Evac	13 g
12	Forza motrice	15 g
13	Gas medicali	3 g
14	Rete dati e chiamata infermieri, allarme, chiamata pazienti, interfono	12 g
15	Illuminazione	15 g
16	Controsoffitti	13 g
17	Porte	15 g
18	Rivestimenti	15 g
19	Serrature e schermature	20 g
20	Tinteggiature	6 g
21	TVCC	1 g
22	Collaudo, prove consegna come costuito	10 g
23	**Fase 2**	**127 g**
24	Trasloco	10 g
25	Rimozioni e demolizioni	9 g
26	Pareti	13 g
27	Pavimenti	13 g
28	Aeraulico e idronico	18 g
29	Idrico sanitario	2 g
30	Rivelazione incendio	10 g
31	Evac	4 g
32	Forza motrice	32 g
33	Gas medicali	3 g
34	Rete dati e chiamata infermieri, allarme, chiamata pazienti, interfono	11 g
35	Illuminazione	19 g
36	Controsoffitti	9 g
37	Porte	1 g
38	Serrature e schermature	14 g
39	Tinteggiature	9 g
40	TVCC	1 g
41	Collaudo, prove consegna come costuito	10 g
42	**Fase 3**	**106 g**
43	Trasloco	10 g
44	Rimozioni e demolizioni	5 g
45	Pareti	7 g
46	Pavimenti	10 g
47	Aeraulico e idronico	25 g
48	Idrico sanitario	6 g
49	Rivelazione incendio	9 g
50	Evac	4 g
51	Forza motrice	13 g
52	Gas medicali	3 g
53	Rete dati e chiamata infermieri, allarme, chiamata pazienti, interfono	7 g
54	Illuminazione	10 g
55	Controsoffitti	3 g
56	Porte	10 g
57	Rivestimenti	5 g
58	Tinteggiature	6 g
59	TVCC	1 g
60	Collaudo, prove consegna come costuito	5 g
61	**Fase 4**	**37 g**
62	Trasloco	10 g
63	Rimozioni e demolizioni	4 g
64	Pareti	8 g
65	Pavimenti	6 g
66	Aeraulico e idronico	1 g
67	Idrico sanitario	1 g
68	Rivelazione incendio	1 g
69	Evac	1 g
70	Forza motrice, allarme e chiamata pazienti	2 g
71	Illuminazione	2 g
72	Controsoffitti	3 g
73	Porte	1 g
74	Rivestimenti	3 g
75	Tinteggiature	2 g
76	Collaudo, prove consegna come costuito	2 g
77	**Fase 5**	**20 g**
78	Trasloco	2 g
79	Rimozioni e demolizioni	2 g
80	Pareti	3 g
81	Pavimenti	2 g
82	Aeraulico e idronico	2 g
83	Evac e rivelazione incendio	1 g
84	Illuminazione	2 g
85	Controsoffitti	3 g
86	Porte	2 g
87	Rivestimenti	2 g
88	Tinteggiature	1 g
89	Collaudo, prove consegna come costuito	1 g
90	**Fase 6**	**23 g**
91	Trasloco	5 g
92	Rimozioni e demolizioni	2 g
93	Pavimenti	4 g
94	Aeraulico e idronico e idrico sanitario	4 g
95	Evac e rivelazione incendio	1 g
96	Illuminazione	1 g
97	Controsoffitti	2 g
98	Tinteggiature	1 g
99	Collaudo finale	10 g
100	**Fase 7**	**118 g**
101	Rimozioni e demolizioni	15 g
102	Pareti	1 g
103	Serramenti e schermature	1 g
104	Tinteggiature	1 g
105	Strutture	118 g